

# 工程量确认单

单位工程名称：湛江市第一中医医院针灸科艾灸室加装排烟系统改造项目

| 序号 | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位 | 工程量  |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1  | 天棚面龙骨及饰面拆除   | 1. 天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面                                                                               | m2   | 30   |
| 2  | 吊顶天棚修复       | 1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面<br>2. 方型铝扣板面层 600×600(利用废旧材料)                           | m2   | 30   |
| 3  | 窗玻璃拆换        | 1. 门窗玻璃拆换 原钢化玻璃更换为平板玻璃6mm                                                                          | m2   | 12.5 |
| 4  | 玻璃钻孔 φ350mm  | 1. 玻璃钻孔 φ350mm                                                                                     | 个    | 5    |
| 5  | 排气扇400*400   | 1. 风扇安装在窗上 排气扇400*400                                                                              | 台    | 5    |
| 6  | 线槽14*24      | 1. 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120                                                                         | m    | 15   |
| 7  | 二、三插座        | 1. 单相暗插座安装 单相(A以下) 16<br>2. 二、三极插座                                                                 | 个    | 5    |
| 8  | 配线           | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5                                                                       | m    | 300  |
| 9  | 控制开关         | 1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 单联                                                                             | 个    | 5    |
| 10 | 配管DN20       | 1. 半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20                                                                   | m    | 60   |
| 11 | 玻璃钻孔 φ160mm  | 1. 玻璃钻孔 φ160mm                                                                                     | 个    | 2    |
| 12 | 移装杀菌灯        | 1. LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000<br>2. 组装型荧光灯具 三管                                                    | 套    | 6    |
| 13 | 排烟管          | 1. 排烟管 室内排烟管(粘接) 公称外径(mm以内) 160<br>2. 室内塑料排水管件DN160                                                | m    | 14   |
| 14 | 抽风机          | 1. 天花吊顶内安装<br>2. 风量1500m3/h<br>3. 功率90-190W<br>4. 出风口200                                           | 台    | 6    |
| 15 | 艾薰理疗排烟箱      | 1. 1.6米铝合金加厚轨道<br>2. 升降器<br>3. 7股强劲钢丝 外有保护膜<br>4. 排烟箱<br>5. 阀门开关<br>6. PC耐高温超大方罩550*820            | 台    | 6    |
| 16 | 沙比利原木子母门     | 1. 无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇<br>2. 沙比利原木子母门                                                               | m2   | 2.75 |
| 17 | 墙缝封板         | 1. 木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300<br>2. 石膏板基层<br>3. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮二遍<br>4. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | m2   | 3.84 |
| 18 | 移装拖帘         | 1. 拆除拖布帘<br>2. 拖布帘轨拆除<br>3. 利用旧材料重新安装                                                              | m2   | 21   |
| 19 | 新装拖帘         | 1. 成品窗帘安装 装饰布帘<br>2. 明装式铝合金窗帘轨 单轨                                                                  | m2   | 10.5 |
| 20 | 活动脚手架        | 1. 天棚活动脚手架                                                                                         | m2   | 20   |
| 21 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1. 多层建筑物 垂直运输高度 20m以内                                                                              | 项    | 1    |
| 22 | 已完工程及设备保护    | 1. 楼地面成品保护 编织布                                                                                     | 项    | 1    |

